



推進工事 施工経歴書

< 平成28年 10月 ~ 令和4年 8月度現在 >

株式会社 エントプラ

〒810-0001

福岡市中央区天神3丁目10-32

TEL : (092)-406-9841 / FAX : (092)-406-9851

E-mail info@entpr.co.jp

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
熊本市	東部污水45号幹線枝線外枝線 下水道築造工事(5220工区)	熊本市	250 /300	49.420	6	シルト		'16年1月～'16年12月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
坂戸市	污水管渠築造工事(中央幹線-2)	埼玉県 坂戸市	800	431.998	1	玉石混り		'16年5月～'17年2月	泥濃式 ラムサスMX
久留米市	公共下水道管渠布設第5工区工事	福岡県 久留米市	300	16.000	2	粘土質砂礫		'16年8月～'17年1月	鋼製さや管ボーリング式 SH
小城市	三日月污水2号幹線第3号管渠布設工事	佐賀県 小城市	500	233.530	2	砂礫土		'16年8月～'16年10月	泥土圧式 ラムサスNX
塩釜市	中の島地区雨水枝線築造工事	宮城県 塩竈市	1350	136.860	2	砂礫		'16年6月～'17年2月	泥濃式 コマンド 半管推進
久留米市	北部配水本管改良(7工区)工事	福岡県 久留米市	650	51.900	1	礫混り砂		'16年11月～'16年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
NTT西日本	芦屋浜ベイコート倶楽部新設に 伴う下水工事	兵庫県 芦屋市	450 250	16.500 21.300	1 1	砂礫土		'16年7月～'16年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン 泥水式 ロックマン
久留米市	公共下水道管渠布設第12工区工事	福岡県 久留米市	250	204.670	6	礫混り砂		'16年9月～'16年11月	泥水式 アンクルモールミニ
久留米市	公共下水道管渠布設第40工区工事	福岡県 久留米市	250	100.070	2	砂質土		'16年9月～'16年10月	泥土圧式 ラムサスNX
村上市	公下村第28号污水枝2074・2076 ほか管渠布設工事	新潟県 村上市	250	167.300	3	砂礫土		'16年9月～'16年11月	泥土圧式 スリムアーク
宮若市	上大隈幹線(7工区)污水管渠築造工事	福岡県 宮若市	300	216.050	3	軟岩		'16年8月～'16年12月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
久留米市	公共下水道管渠布設第43工区工事	福岡県 久留米市	450	28.250	1	砂礫土		'16年9月～'16年10月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	下水道管渠布設(導-1)工事	福岡県 久留米市	1200 1500	353.850 2.680	1 1	砂質土		'16年9月～'17年5月	泥濃式 ツーウェイ 鋼製さや管ボーリング方式 ベビーモール
小城市	三日月污水2号幹線第1号管渠布設工事	佐賀県 小城市	500	132.200	2	礫質土		'16年8月～'16年11月	泥土圧式 ラムサスMX
小城市	三日月污水2号幹線第2号管渠布設工事	佐賀県 小城市	500	150.700	2	礫質土		'16年9月～'17年1月	泥土圧式 ラムサスLX・MX

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
坂戸市	污水管渠築造工事(中央幹線-2)②	埼玉県 坂戸市	800	235.750	1	砂礫		'16年10月～'17年2月	泥濃式ラムサスMX
九州旅客鉄道(株)	九州新幹線栄田Bi新設他	長崎県 諫早市	800	8.600	1	転石混り 砂礫土		'16年10月～'16年11月	鋼製さや管泥水式パイプリターン
瀬戸市	蔵所町地区污水管渠工事	愛知県 瀬戸市	450	125.480	1	砂質土		'16年10月～'17年3月	鋼製さや管泥水式パイプリターン
福岡県	立石処理分区(63)下水道工事	福岡県 朝倉市	250	184.300	3	砂礫		'16年11月～'16年12月	泥水式アングルモールミニエクシード
北九州市	西本町三丁目地内污水管渠築造工事	福岡県 北九州市 八幡東区	450	28.600	1	礫質土		'16年12月～'16年12月	鋼製さや管泥水式パイプリターン
西部ガス(株)	長洲地区MPA導管新設工事	熊本県 玉名郡	450	125.050	7	砂礫土		'16年10月～'17年4月	鋼製さや管泥水式パイプリターン
宇治市	槇島関連面整備(十一その1) 管渠建設工事	京都府 宇治市	450	49.500	1	砂礫土		'16年11月～'17年2月	鋼製さや管泥水式パイプリターン
久留米市	ネットワーク幹線管渠布設(1工区)工事	福岡県 久留米市	650	58.600	1	砂礫		'16年10月～'17年2月	鋼製さや管泥水式パイプリターン
宮若市	金丸(西の浦1工区)地内外污水管 渠築造工事	福岡県 宮若市	300	5.000	1	砂礫		'16年11月～'16年11月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール
小郡市	馬市幹線管渠築造工事	福岡県 小郡市	500	163.160	1	風化 花崗岩		'16年12月～'17年2月	泥土圧式ラムサスMX
福岡市	中央区平尾2丁目地内φ800mm No.2配水管布設工事	福岡県 福岡市	900	13.780	1	砂質土		'16年11月～'17年4月	泥濃式ラムサスNX
小城市	戊第2号管渠布設工事	佐賀県 小城市 三日月町	250	93.100	2	礫質土		'16年10月～'17年1月	泥土圧式スリムアーク
熊本市	国道266号線(田井島地区) 電線共同溝整備事業工事	熊本県 熊本市	900 700	6.330 6.330	1 1	砂質土		'16年10月～'17年3月	鋼製さや管ボーリング式SH
中津市	上水工第2号中央1号污水幹線 管渠布設工事に伴う管移設工事	大分県 中津市	350	21.400	3	礫質土		'16年7月～'16年10月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール
小城市	西部1号污水幹線第1号管渠布設工事	佐賀県 小城市	500	185.500	2	礫質土		'16年12月～'17年4月	泥土圧式ラムサスLX・MX

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
九州旅客鉄道㈱	南宮崎・田吉間1k603付近水道管布設	宮崎県 宮崎市	650	16.950	1	砂質土		'17年2月～'17年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
三重県	中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区) 安濃6号接続点工事	三重県 津市	450	88.520	1	砂礫土		'17年5月～'17年6月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
大和郡山市	新町雨水完整備工事	奈良県 大和郡 山市	800	297.650	1	砂礫土		'17年4月～'17年8月	泥濃式 ラムサスNX
国土交通省	平成28年度 北勢BP坂部トンネル工事	三重県 四日市市	1000	78.260	1	礫質土		'17年2月～'17年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福岡市	東区東浜1・2丁目地内工業用 配水管施設工事	福岡県 福岡市	600	835.000		砂質土		'17年5月～'17年5月	鋼製さや管ボーリング方式 DRM
久留米市	(特)公共下水道管渠布設第12工区工事	福岡県 久留米市	450	14.100	1	玉石混じり 砂質土		'17年8月～'17年9月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福井市	下水管布設工事(その2)	福井県 福井市	600	57.120	2	砂礫土		'17年5月～'17年6月	泥土圧式 ラムサスNX
小城市	(線)西部1号・中央汚水幹線第1号 管渠布設工事	佐賀県 小城市	500	51.960	1	玉石混り 礫質土		'17年6月～'17年8月	泥土圧式 ラムサスLX
久留米市	公共下水道管渠布設第90工区工事	福岡県 久留米市	300	7.000	1	砂礫粘土		'17年7月～'17年8月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
久留米市	公共下水道管渠布設第13工区工事	福岡県 久留米市	250	98.650	2	砂礫		'17年8月～'17年9月	泥水式 アンクルモールミニ
久留米市	公共下水道管渠布設第43工区工事	福岡県 久留米市	450	11.660	1	砂質土		'17年8月～'17年9月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福山市	配水管布設工事(工二改28-1)	広島県 福山市	1500	100.000	1	礫質土		'17年6月～'17年11月	泥濃式 超泥水工法
北関東防衛局	入間(28)雨水排水施設整備工事	埼玉県 入間市	2200 1800 1500	303.050 173.590 175.190	1 1 1	砂質土		'17年8月～'18年4月	泥濃式 ツーウェイ
小城市	H29西部1号汚水幹線第1号管渠布設工事	佐賀県 小城市	500	105.820	1	玉石混り 礫質土		'17年6月～'17年10月	泥土圧式 ラムサスLX
熊本市	東区錦ヶ丘(錦ヶ丘中学校付近) φ700耗配水管推進工事	熊本県 熊本市	1000	563.340	1	粘土質		'17年8月～'18年7月	泥水式 アンクルモールL
久留米市	公共下水道管渠布設第16工区工事	福岡県 久留米市	450 250	16.750 257.55	1 3	礫混り砂		'17年7月～'17年10月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン 泥水式 アンクルモールミニ

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
久留米市	北部配水本管改良(10工区)工事	福岡県久留米市	650	46.900	1	礫混り砂		'17年8月～'17年10月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
小城市	H29.西部1号污水幹線第4号管渠布設工事	佐賀県小城市	250	100.000	1	玉石混り礫質土		'17年6月～'17年11月	泥土圧式エースモール
久留米市	公共下水道管渠布設第34工区工事	福岡県久留米市	450	24.550	1	砂礫混り粘土		'17年11月～'17年12月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
久留米市	(特環)公共下水道管渠布設第11工区工事	福岡県久留米市	450	13.160	1	砂礫土		'17年8月～'17年10月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
久留米市	ネットワーク幹線管渠布設(第3工区)工事	福岡県久留米市	550	7.970	1	シルト混り砂		'17年10月～'17年12月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール
久留米市	(特環)公共下水道管渠布設第7工区工事	福岡県久留米市	450	10.700	1	砂礫		'17年8月～'17年10月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
久留米市	(特環)公共下水道管渠布設第1工区工事	福岡県久留米市	350	10.650	3	礫混り砂		'17年8月～'18年1月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール
熊本市	中部污水1号幹線及び枝線外枝線下水道築造工事(6233工区)	熊本市	450	34.600	1	砂礫土		'17年9月～'18年4月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
久留米市	公共下水道管渠布設第9工区工事	福岡県久留米市	250 450	225.050 22.100	4 1	シルト混じり砂礫		'17年9月～'18年1月	泥土圧式ラムサスNX 鋼製さや管泥水式パイプリアターン
小城市	甘木第1号管渠布設工事	佐賀県小城市	400	40.000	1	玉石混り礫質土		'17年5月～'17年10月	鋼製さや管泥水式ロックマン
加須市	H29公共下水道污水幹線管渠築造工事(国補第2工区)	埼玉県加須市	300	443.000	4	砂質土		'17年11月～'18年2月	泥土圧式ラムサスNX
久留米市	公共下水道管渠布設第15工区工事	福岡県久留米市	350	10.000	1	砂質土		'17年10月～'17年10月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール
遠賀町	中部地区(その43)管路施設工事	福岡県遠賀郡遠賀町	300	9.480	1	砂質土		'17年10月～'18年1月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール
小郡市	大崎・下岩田14号線下水道移設工事	福岡県小郡市	450	33.000	3	礫質土		'17年12月～'17年12月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
八女市	八女市公共下水道管渠布設第4工区工事	福岡県八女市	400	15.000	2	粘土混り砂		'18年1月～'18年1月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
九州旅客鉄道(株)	二月田・指宿間44k198付近 横断管路新設他	鹿児島県 指宿市	650	26.280	1	礫質土		'18年1月～'18年1月	鋼製さや管泥水式パイプリアーン
九州旅客鉄道(株)	南久留米・久留米大学前間6k407付近 外1水道管布設工事	福岡県 久留米市	450 /650	26.750	1	砂質粘土		'18年1月～'18年2月	鋼製さや管泥水式パイプリアーン
朝倉市	立石処理分区(71工区)	福岡県 朝倉市	350	10.000	2	砂礫		'17年12月～'18年1月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール
九州旅客鉄道(株)	肥前麓・中原間8k347付近下水道管布設	佐賀県 鳥栖市	450	41.890	1	礫質土		'18年1月～'18年2月	鋼製さや管泥水式パイプリアーン
名護市	名護市公共下水道6号汚水幹線 管渠工事(その347)	沖縄県 名護市	450	72.000	1	硬岩		'18年2月～'18年5月	鋼製さや管泥水式パイプリアーン
豊田市	公共下水道事業 管路築造工事(第7工区)	愛知県 豊田市	450	18.100	1	砂礫土		'18年1月～'18年2月	鋼製さや管泥水式パイプリアーン
小城市	平成29年度小城公共下水道事業中央汚水 第1号管渠布設工事	佐賀県 小城市	300	204.200	2	砂礫土		'18年2月～'18年5月	泥土圧式ラムサスNX
春日井市	公共下水道南部汚水12号幹線 管渠築造工事	愛知県 春日井市	650	7.800	1	砂礫土		'18年3月～'18年4月	鋼製さや管泥水式パイプリアーン
福岡県	小竹直方幹線(10工区)下水管築造工事	福岡県 直方市	400	144.420	1	砂礫土		'18年6月～'18年8月	泥土圧式ラムサスNX
福岡県	小竹直方幹線(9工区)下水管築造工事	福岡県 直方市	400	156.870	1	砂礫土		'18年7月～'18年9月	泥土圧式ラムサスNX
成田国際空港(株)	高速離脱誘導路埋設物設置 その他工事(2の2)(4の2)	千葉県 成田市	1200	73.850	1	砂質土		'18年6月～'18年8月	泥濃式 ツーウェイ(残置)
久留米市	公共下水道管渠布設第20工区工事	福岡県 久留米市	250	174.720	2	砂質土		'18年7月～'18年9月	泥水式 アンクルモールミニ
久留米市	公共下水道管渠布設第24工区工事	福岡県 久留米市	250	105.570	2	礫混りシルト		'18年8月～'18年9月	泥土圧式ラムサスMX
長崎市	長崎駅高架橋他工事	長崎県 長崎市	450	31.250	1	頁岩		'18年9月～'18年9月	鋼製さや管泥水式パイプリアーン
日本下水道事業団	和木町大竹圧送幹線建設工事	玖珂郡 和木町	800	510.600	1	砂礫土		'18年10月～'19年3月	泥水式 アンクルモールL

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
佐世保市	広田水系配水本管(1-2工区)布設工事	長崎県 佐世保市	900	123.930	1	砂岩・頁岩		'18年5月～'18年11月	泥濃式 ラムサスGX
熊本市	西部浄化センター放流管布設工事 (その4)(7603工区)	熊本県 熊本市	1000	12.850	1	砂		'18年10月～'18年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
熊本市	西部浄化センター放流管布設工事 (その3)(7602工区)	熊本県 熊本市	1000	41.250	1	砂		'18年8月～'18年10月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	公共下水道管渠布設第42工区工事	福岡県 久留米市	450	282.180	2	砂 礫		'18年9月～'19年3月	泥土圧式 ラムサスNX
久留米市	公共下水道管渠布設第41工区工事	福岡県 久留米市	450	196.420	2	礫混り砂		'18年9月～'18年11月	泥土圧式 ラムサスNX
久留米市	公共下水道管渠布設第1工区工事	福岡県 久留米市	250	104.190	1	砂 礫 土		'18年9月～'18年11月	泥土圧式 ラムサスNX
久留米市	公共下水道管渠布設第12工区工事	福岡県 久留米市	450 400 300	10.910 31.850 20.950	1 8 3	砂 礫 礫混りシルト 礫混りシルト		'18年10月～'18年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
坂出市	平成30年度公共下水道(第6-2)白金町 ・八幡町汚水枝線工事	香川県 坂出市	250	107.100	1	砂 質土		'18年10月～'18年12月	泥土圧式 ラムサスNX
直方市	東第6汚水幹線及び感田地内污水管渠 築造工事(20工区)	福岡県 直方市	450	109.820	2	頁岩		'18年8月～'18年10月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
直方市	東第6汚水幹線及び感田地内污水管渠 築造工事(19工区)	福岡県 直方市	450 650	84.820 34.750	2 1	頁岩		'18年10月～'18年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	(特環)公共下水道管渠布設第13工区工事	福岡県 久留米市	450	14.160	1	砂		'18年9月～'18年10月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	公共下水道管渠布設第45工区工事	福岡県 久留米市	450	35.540	1	礫混り砂		'18年10月～'18年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	公共下水道管渠布設第46工区工事	福岡県 久留米市	250	135.250	3	礫混り砂		'18年11月～'18年12月	泥土圧式 ラムサスNX
鶴ヶ島市	污水管渠築造工事(鶴ヶ丘幹線-2)	埼玉県 鶴ヶ島市	300	225.500	2	砂 礫 土		'18年9月～'18年11月	泥土圧式 ラムサスNX
高知市	朝倉分区污水管渠築造工事(30-10)	高知県 高知市	250	147.500	2	砂 質土		'18年10月～'18年12月	泥土圧式 ラムサスNX

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
高知市	北部污水幹線管渠築造工事(30-1)	高知県市	400	140.100	1	砂質土		'19年1月～'19年2月	泥土圧式 ラムサスNX
遠賀町	北部北区(その32)管路施設工事	福岡県遠賀郡遠賀町	200	48.000	1	シルト質砂		'18年10月～'18年11月	低耐力力圧入二工程式 スピーダー
みやま市	公共下水道管渠布設第5工区工事	福岡県みやま市	450	27.300	1	砂質土		'18年11月～'18年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
宮崎市	幹線管路耐震化事業清武工区配水管布設替工事(但し八重川推進工)	宮崎県宮崎市	800	38.420	1	頁岩		'18年11月～'18年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
宮崎市	幹線管路耐震化事業古城工区配水管布設替工事(但し古城川推進工事)	宮崎県宮崎市	800	38.940	1	砂礫土		'18年12月～'19年1月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
日南市	吾田排水池系基幹配水管耐震化工事	宮崎県日南市	800	14.400	1	礫質土		'18年11月～'18年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
大分市	滝尾高松污水幹線施設(16工区)工事	大分県大分市	500	438.620	2	砂礫土		'19年1月～'19年3月	泥土圧式 ラムサスNX
宮若市	上大隈幹線(10工区)污水管渠築造工事	福岡県宮若市	250	163.750	1	砂礫土		'19年1月～'19年2月	泥土圧式 ラムサスNX
壬生町	公共下水道工事 北部第七排水区	栃木県下都賀郡壬生町	1500	156.870	1	砂質土		'18年12月～'19年2月	泥濃式 ツーウェイ(残置)
九州旅客鉄道(株)	東水巻駅構内13k347付近水道管敷設	福岡県遠賀郡東水巻	800	165.150	1	頁岩・砂岩		'18年11月～'19年1月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
八女市	公共下水道管渠布設第5工区工事	福岡県八女市	500	20.000	2	粘土質砂礫		'19年2月～'19年2月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
久留米市	公共下水道管渠布設第25工区工事	福岡県久留米市	350	20.000	2	シルト		'19年2月～'19年2月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
宮崎市	加江田地区農業集落排水(30-1工区)下水道管布設工事	宮崎県宮崎市	450	15.500	1	砂礫土		'19年3月～'19年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
九州旅客鉄道(株)	伊比井・北郷間32k127付近推進工	宮崎県日南市	450	25.000	2	玉石混り		'19年1月～'19年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
九州旅客鉄道(株)	行橋・南行橋間豊津街道踏切付近水道管新設他	福岡県行橋市	450	31.900	1	砂礫土		'18年12月～'18年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
熊本市	災害復旧工事 94	熊本県 熊本市	450	15.150	1	砂礫土		'18年12月～ '19年2月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
名古屋市	港区港北町3丁目付近ほか 汚泥輸送管布設工事	愛知県 名古屋市	650	47.700	1	砂質土		'19年2月～ '19年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
下関市	綾羅木処理分区下水道管渠布設工事	山口県 下関市	450	29.940	1	玉石混り砂		'19年3月～ '19年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福岡市	今川一丁目3地区再生水管布設工事	福岡県 福岡市	800 450	10.000 20.000	1 1	砂質土		'19年6月～ '19年8月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福岡県	小竹直方幹線(11工区)下水管築造工事	福岡県 直方市	400	120.000	1	砂質土		'19年4月～ '19年5月	泥土圧式 ラムサスNX
東京都	東池袋五丁目地区第一種市街地 再開発事業	東京都 豊島区	1200	17.400	1	砂質土		'19年3月～ '19年4月	泥濃式 ツーウェイ(残置)
福岡市	福岡(警固一丁目4)外地区 下水道築造工事	福岡市 福岡市	600	7.100	1	砂岩		'19年4月～ '19年4月	鋼製さや管ボーリング式 ビートリガー
佐賀県	佐賀西部高域地区県営かんがい 排水事業工事(管水路工)	佐賀県 小城市	800	30.000	1	礫質土		'19年4月～ '19年4月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
民間	高山市荘川町太陽光発電所建設工事	岐阜県 高山市	600	120.000	2	真砂土		'19年5月～ '19年6月	泥土圧式 アイアンモール
熊本市	西部浄化センター放流管布設工事 (その7)(8605工区)	熊本県 熊本市	1000	12.750	1	シルト		'19年6月～ '19年7月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
桶川市	平成29年度新大宮ハイパス詳細設計 他業務委託	埼玉県 桶川市	600	157.450	1	砂質土		'18年11月～ '19年1月	泥土圧式 ラムサスNX
遠賀町	北部地区(その34)管路施設工事	福岡県 遠賀郡 遠賀町	300	14.040	1	砂質土		'19年7月～ '19年7月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
九州旅客鉄道(株)	竹下・笹原間84k125付近外2水道 管敷設工事	福岡県 福岡市	450	29.250	1	砂質土		'19年7月～ '19年8月	鋼管さや管泥水式 パイプリターン
熊本市	扇田最終処分場雨水集排水 設備工事(その1)	熊本県 熊本市	700	24.800	2	シルト		'19年8月～ '19年9月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
福岡県	立花系第二送水管布設第1工区 (その1)工事	福岡県 久留米市	1100	47.900	1	礫質土		'19年9月～ '19年10月	泥水式 ユニコーン

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
福岡市	住吉(美野島二丁目9)他地区 下水道築造工事	福岡県 福岡市	450	71.450	2	砂礫土		'20年1月～'20年2月	泥土圧式 ラムサスNX
久留米市	善道寺校区下水道管渠敷設(1工区)工事	福岡県 久留米市	450	109.450	2	粘土		'19年10月～'19年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	荒木校区下水道管渠布設(12工区)	福岡県 久留米市	300 350 300	242.600 5.250 8.800	5 1 1	砂礫土		'19年9月～'19年11月	泥水式 アンクルモールミニ 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
直方市	東第6汚水幹線及び感田地内汚水 管渠築造工事(23工区)	福岡県 直方市	450	186.890	4	頁岩・砂岩		'19年9月～'19年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	三潕校区下水道管渠布設(48工区)工事	福岡県 久留米市	250	133.750	3	砂質土		'19年8月～'19年10月	泥土圧式 ラムサスNX
久留米市	犬塚工区下水道管渠布設(42工区)工事	福岡県 久留米市	400	144.500	2	礫混り砂		'19年11月～'19年11月	泥水式 アンクルモールミニ
高知市	はりやま町一丁目・南はりやま町二丁目 配水本管布設替工事	高知県 高知市	800	41.300	4	砂礫(松杭)		'19年9月～'19年10月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福岡市	南区三宅2丁目地内配水管布設工事	福岡県 福岡市	500	32.400	1	砂礫土		'19年8月～'19年11月	泥土圧式 エースモール
福岡市	南区市崎1丁目地内φ800mm 配水管布設工事	福岡県 福岡市	1000	22.900	1	砂岩・頁岩		'19年11月～'20年4月	泥土圧式 TP125
犬山市	汚水幹線管きょ築造工事(第1工区)	愛知県 犬山市	650	109.720	1	砂礫土		'19年11月～'20年1月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
碧南市	千福1号汚水幹線築造工事(第3工区)	愛知県 碧南市	450	39.900	1	砂礫土		'19年12月～'20年1月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
新座市	新座市公共下水道英枝線工事その1	埼玉県 新座市	1650	74.970	1	玉石混り		'19年11月～'20年1月	泥濃式 ツーウェイ(残置)
直方市	小竹直方幹線(13工区)下水管築造工事	福岡県 直方市	300	168.100	2	砂礫土		'19年10月～'19年11月	泥土圧式 ラムサスNX
佐賀市	国道34号(2工区)配水管布設工事	佐賀県 佐賀市	800 600	36.000 18.000	1 1	砂質・シルト		'19年10月～'19年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン 鋼製さや管泥水式 ロックマン
熊本市	南部汚水20号幹線及び枝線他枝線 下水道築造工事(9202工区)	熊本県 熊本市	350	2.200	1	砂礫土		'20年2月～'20年2月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
福岡市	日佐(横手二丁目2)外地区 下水道築造工事	福岡県 福岡市	600	79.460	1	砂礫土		'20年5月～'20年7月	泥土圧式ラムサスNX
福岡県	立花系第二送水管第1工区(その2)工事	福岡県 久留米市	1200	269.460	1	粘性土		'20年2月～'20年4月	泥水式ユニコーン
小郡市	井上地内汚水枝線3工区築造工事	福岡県 小郡市	450	57.550	1	砂礫		'19年10月～'19年11月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
朝倉市	工業用水管布設工事(12工区)	福岡県 朝倉市	800	18.000	1	玉石混り砂礫		'20年4月～'20年6月	鋼製さや管泥水式ロックマン
宮崎市	木原地区下水道管渠布設工事(1-6工区)	宮崎県 宮崎市	500	30.000	1	玉石混り		'20年1月～'20年3月	鋼製さや管ボーリング式CBM
壬生町	公共下水道工事 北部第3排水区	栃木県 下都賀郡	1350	156.870	2	砂礫土		'19年11月～'20年8月	泥濃式 ツーウェイ(残置)
佐賀市	国道207号(2工区)配水管布設工事	佐賀県 佐賀市	450	16.000	1	砂質・シルト		'19年11月～'19年11月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
佐賀市	市道復興通り線配水管布設工事	佐賀県 佐賀市	600	9.300	1	砂質・シルト		'20年1月～'20年1月	鋼製さや管泥水式ロックマン
九州旅客鉄道(株)	直方・勝野間25k150付近污水管渠工事	福岡県 直方市	450	56.450	1	砂礫土		'19年11月～'19年12月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
久留米市	西部地区取付管新設業務委託	福岡県 久留米市	300	8.000	1	粘性土		'19年12月～'19年12月	鋼製さや管ボーリング式ベビーモール
九州旅客鉄道(株)	香椎・香椎神宮間参道踏切付近外1 水道管布設詳細設計他	福岡県 福岡市	450	35.250	1	砂礫土		'19年12月～'20年2月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
福岡県	五楽線φ350配水管敷設替(2工区)工事	福岡県 中間市	650	25.100	1	砂礫土		'20年2月～'20年2月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
九州旅客鉄道(株)	勝野七ツ割地区污水管管渠築造工事	福岡県 鞍手郡 小竹町	450	28.410	1	砂礫土		'20年2月～'20年3月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
九州旅客鉄道(株)	五位野・平川間16k690付近横断管路 新設に伴う詳細設計	鹿児島県 鹿児島市	450	25.900	1	砂礫土		'20年2月～'20年2月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン
熊本市	下水道 災害復旧工事(第76号)その6	熊本県 熊本市	450 300	15.150 8.000	1 1	砂礫土		'20年1月～'20年3月	鋼製さや管泥水式パイプリアターン 鋼製さや管ボーリング式ベビーモール

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
九州旅客鉄道(株)	滝水・豊後萩間72k580付近 管推進詳細設計	大分県 大分市	450	29.000	1	軽石混り シルト質砂		'20年2月～'20年2月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福岡県	南系第二送水管布設第1工区(その9)工事	福岡県 久留米市	1000	22.920	1	砂礫土		'20年3月～'20年3月	泥水式 アンクルモール
福岡県	小竹直方幹線(15工区)下水管築造工事	福岡県 直方市	450	40.100	1	頁岩・砂岩		'20年5月～'20年7月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
熊本市	西部污水1号幹線枝線下水道 築造工事(9213工区)	熊本県 熊本市	250 300 350	45.400 36.660 12.190	1 5 1	細砂 有機層シルト		'20年6月～'20年8月	低耐力力圧入二工式 スピーダー 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
熊本市	南部污水4号幹線枝線外枝線下水道 築造工事(8221工区)	熊本県 熊本市	250	42.250	11	砂質土		'20年2月～'20年3月	鋼製さや管ボーリング式 うりんぼう
鹿児島市	整備37工区配水管布設工事	鹿児島県 鹿児島市	450	34.800	1	砂質土		'20年3月～'20年4月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
民間	サニーガーデン下貫宅地造成工事	福岡県 北九州市	300	5.600	1	砂質土		'20年5月～'20年5月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
西部ガス(株)	南二島地区計画中庄本管 新設工事(MP-A)	福岡県 北九州市	300	5.650	1	砂質土		'20年7月～'20年7月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
熊本市	西部污水17号幹線枝線外枝線下水道 築造工事(9307工区)	熊本県 熊本市	450	46.550	1	砂礫土		'20年8月～'20年9月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
泉ゆめが丘土地地区 画整理組合	横浜国際港都建設事業 泉ゆめが丘地区土地地区画整理事業	神奈川県 横浜市	1100	172.140	1	砂質土		'20年8月～'20年11月	泥濃式 ツーウェイ(残置)
福岡県	南系第二送水管布設第1工区 (その10)工事	福岡県 久留米市	1000	53.600	1	砂礫 砂礫混り砂	8～13	'21年1月～'21年2月	泥水式 アンクルモール
福岡県	桂川(復緊)平古伏越し工事	福岡県 朝倉市	1200	84.500	1	砂礫土		'20年11月～'20年12月	泥水式 ユニコーン
久留米市	北野校区下水道管渠布設(30工区)工事	福岡県 久留米市	450	8.250	1	砂質土		'20年11月～'20年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	荒木校区下水道管渠布設(19工区)工事	福岡県 久留米市	250 250	184.320 10.950	3 2	砂礫土		'20年9月～'20年11月	泥水式 アンクルモールミニ 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
久留米市	三潞校区下水道管渠布設(41工区)工事	福岡県 久留米市	450	12.680	1	粘土質砂		'20年10月～'20年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
久留米市	水分校区下水道管渠布設(52工区)工事	福岡県 久留米市	300 350	5.070 6.000	1 1	砂質土		'20年12月～ '21年1月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
久留米市	山本校区下水道管渠布設(6工区)工事	福岡県 久留米市	450 300 300	24.080 67.750 9.950	1 1 4	砂質シルト		'20年10月～ '20年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン 泥土圧式 スリムアーク 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
小林市	小林公共下水道事業城山12工区 管渠布設工事	宮崎県 小林市	250	138.370	1	砂礫土		'20年9月～ '20年11月	泥土圧式 ラムサスNX
九州電技開発(株)	22kVA九星飲料供給工事(今宿ルート) のうち管路工事他6件名	福岡県 福岡市	450 650	33.400 34.700	1 1	砂質土	7 ～11	'20年10月～ '21年2月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
直方市	西第3汚水幹線及び山部地内汚水 管渠築造工事(1工区)	福岡県 直方市	450	125.750	1	砂混り粘土 粘性土	2	'20年10月～ '20年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
佐賀市	国道34号(3工区)配水管布設工事	佐賀県 佐賀市	800	194.300	1	砂質・シルト		'20年11月～ '21年7月	鋼製さや管泥水式 ロックマン
九州地方整備局	福岡3号吉塚・榎田地区 無電柱化1工区工事	福岡県 福岡市	1000	27.500	1	砂質土		'21年5月～ '21年6月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福岡市	中央区六本松4丁目地内φ600mm 配水管布設工事	福岡県 福岡市	800	124.300	1	粘土質砂	10	'20年12月～ '21年1月	鋼製さや管泥水式 ロックマン
福岡県	桂川(復緊)小塚伏越し工事	福岡県 朝倉市	1800	54.700	1	転石混り		'21年3月～ '21年4月	泥水式 ユニコーン
鞍手町	西川処理分区管渠築造工事(第31工区)	福岡県 鞍手郡 鞍手町	250 250	144.100 54.750	2 1	硬質土		'20年11月～ '21年2月	泥水式 アンクルモールミニ 泥土圧式 スリムアーク
中間市	中鶴幹線管渠築造工事(4工区)	福岡県 中間市	500 300	25.400 11.160	1 1	砂質土		'20年10月～ '20年12月	鋼製さや管ボーリング式 CBM 低耐荷力圧入二工程式 スピーダー
福岡県	大牟田系第二送水管布設 第二工区(その9)工事	福岡県 大牟田市	1000	17.980	1	シルト混り砂礫		'20年10月～ '20年11月	泥濃式 超泥水工法
徳島県	R2企工吉野川岸工業用水道今切第一 配水支管布設替工事	徳島県 板野郡 北島町	1000	306.380	1	砂質土		'21年2月～ '21年4月	泥水式 CMT
熊本市	熊本市宅地液状化防止事業 (近見地区)対策工事(その4)	熊本県 熊本市	250	196.500	3	砂質土		'20年12月～ '21年2月	泥水式 KBDレーン
飯塚市	川島第一汚水幹線管渠改築工事	福岡県 飯塚市	350	8.600	5	砂礫土		'20年11月～ '20年11月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
諫早市	久山地区污水管渠工事(R2-1工区)	長崎県 諫早市	250	209.100	2	砂岩・頁岩		'21年2月～'21年5月	泥土圧式 エースモール
諫早市	小野第1号污水幹線布設工事(31-1工区)	長崎県 諫早市	450	46.600	1	礫質土		'20年11月～'20年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
大分市	三佐地区公共下水道整備事業污水施設整備(1工区)工事	大分県 大分市	250	431.200	4	礫混り砂	6	'21年2月～'21年4月	泥土圧式 ラムサスNX
木更津市	清見台2号幹線(H31)建設工事	千葉県 木更津市	2000	60.540	1	砂礫土		'20年12月～'21年4月	泥濃式 ツーウェイ(残置)
九州旅客鉄道(株)	加治木・錦江間441k754m付近1横断管路新設他	鹿児島県 始良市	450	37.750	1	礫混り砂	6	'20年11月～'20年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	田主丸校区水道管布設(4工区)工事	福岡県 久留米市	450	10.660	1	転石混り 砂礫Ⅱ		'21年2月～'21年2月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
小郡市	光行污水幹線(4工区)築造工事	福岡県 小郡市	450	48.100	1	シルト質砂	7	'20年12月～'20年12月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
九州旅客鉄道(株)	善道寺・筑後草野間矢作踏切付近下水道管新設他	福岡県 久留米市	450	20.380	1	シルト混り砂礫	9	'20年12月～'21年1月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
諫早市	半造川第11号污水幹線布設工事(R2-3工区)	長崎県 諫早市	500	60.100	1	砂岩・頁岩		'21年1月～'21年2月	鋼製さや管泥水式 ロックマン
久留米市	三瀬校区下水道管渠布設(42工区)工事	福岡県 久留米市	500	5.500	1	粘土	1	'21年1月～'21年2月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
九州旅客鉄道(株)	松浦駅構内35km710m付近鉄道横断推進(さや管)	長崎県 松浦市	1000	34.400	1	砂礫	10	'21年1月～'21年1月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
小郡市	井上地内污水枝線11工区築造工事	福岡県 小郡市	250	144.100	2	砂質土		'21年1月～'21年2月	泥水式 アンクルモールミニ
九州旅客鉄道(株)	有佐・千丁間225k859付近下水道管推進工事	熊本県 八代市	450	32.950	1			'21年2月～'21年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
宮崎市	祇園工区配水管布設替工事(但し小松川推進工その2)	宮崎県 宮崎市	800	25.700	1			'21年3月～'21年4月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
坂井市	排水処理施設(土木)増設工事その3	福井県 坂井市	800	34.980	1			'21年2月～'21年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
熊本市	西部汚水1号幹線枝線下水道 築造工事(9213工区)その2	熊本県 熊本市	300 350 200	5.000 5.000 20.000	1 1 1	砂質・シルト		'21年3月～'21年5月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール 低耐力力圧入二工程式 スピーダー
久留米市	水分校区下水道管渠布設(50工区)工事	福岡県 久留米市	450 300	244.170 5.080	3 1	礫質土		'21年4月～'21年7月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン 鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
福岡県	桂川(復緊)西の前伏越し工事	福岡県 朝倉市	1200	71.200	1			'21年7月～'21年8月	泥水式 ユニコーン
福岡市	平尾高宮(高宮四丁目)地内 下水道築造工事	福岡県 福岡市	500	55.100	1			'21年5月～'21年8月	泥土圧式 ラムサスMX
福岡県	桂川(復緊)入物田伏越し工事	福岡県 朝倉市	1200	58.200	1	礫質土		'21年6月～'21年7月	泥水式 ユニコーン
久留米市	北野校区下水道管渠布設(31工区)工事	福岡県 久留米市	450	15.250	1	礫		'21年5月～'21年5月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福岡県	小竹直方幹線(19工区)下水管築造工事	福岡県 直方市	450	33.900	1			'21年6月～'21年7月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	山本校区下水道管渠布設(13工区)工事	福岡県 久留米市	350	4.500	1	砂 礫		'21年7月～'21年7月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
久留米市	善導寺・大橋校区下水道管渠布設(久留米 消防署善導寺出張所周辺)16工区工事	福岡県 久留米市	350 300 250	39.230		礫混りシルト		'21年9月～'21年12月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
久留米市	青木・城島校区下水道管渠布設 (城島中学校南西)61工区工事	福岡県 久留米市	450	29.850	1	シルト・砂		'21年10月～'21年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	鳥飼校区金丸5号雨水幹線管渠布設工事	福岡県 久留米市	800	205.000	1	シルト質粘土		'21年10月～'21年11月	泥濃式
久留米市	犬塚校区下水道管渠布設 (三瀬中学校周辺)40工区工事	福岡県 久留米市	250	207.250	3	礫混り シルト質砂		'21年11月～'21年12月	泥土圧吸引排土方式 ラムサス
直方市	遠賀野駅・感田駅間「遠賀野10号踏切」 軌道下污水管等布設工事(上水道工事)	福岡県 直方市	600	39.300	1			'21年12月～'22年1月	小口径泥土圧式 ラムサスS-NX
福岡市	城南区茶山5丁目地内φ700mm 配水管布設工事	福岡県 福岡市	700	33.000	1			'21年10月～'21年11月	泥土圧推進工
筑後市	大牟田系第二送水管布設第2工区 (その6)工事	福岡県 筑後市	1000	69.980	1	軽石混り砂		'21年11月～'22年1月	泥濃式

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
筑後市	大牟田系第二送水管布設第2工区 (その10)工事	福岡県 筑後市	1000	37.980	1	軽石混り砂		'21年12月～'22年2月	泥濃式
宮崎市	生目台工区配水管布設替工事 (但し県道推進工)	宮崎県 宮崎市	800	52.700	1			'21年10月～'21年10月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
宮若市	鶴田(向村1工区)地区外汚水管渠築造工事	福岡県 宮若市	300	3.300	1			'21年11月～'21年12月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
諫早市	栗面地区汚水管渠工事(R3-3工区)	長崎県 諫早市	400	9.300	1			'21年11月～'21年11月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
都城市	川東浄水場系吉尾水源地(2工区) 導水管布設工事	宮崎県 都城市	500	25.300	1			'21年1月～'22年1月	CBM工法推進工
諫早市	小川地区汚水管渠工事(R3-1工区)	長崎県 諫早市	450	87.100	3	転石混り 砂礫Ⅱ	6～16	'22年3月～'22年4月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
小城市	佐賀西部高城地区県営かんがい排水 事業工事(管水路工)(令和2年度国3次補正)	佐賀県 小城市	800	60.400	1			'22年3月～'22年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
鹿児島市	汚水管路改良工事(その20)	鹿児島県 鹿児島市	450	49.420	2	シルト混り砂	5	'21年12月～'22年1月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
福岡市	唐の原(下原三丁目)地区下水道築造工事	福岡県 福岡市	700	9.600	1			'22年1月～'22年2月	鋼製さや管ボーリング式 ベビーモール
始良郡	重富水道施設工事(導・配水管3工区)	鹿児島県 始良郡	650	14.860	1	シルト混り砂	12	'21年10月～'21年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
始良郡	重富水道施設工事(導・配水管4工区)	鹿児島県 始良郡	650	10.140	1			'21年11月～'21年11月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
横浜市水道局	根岸線口径500mm配水管布設替工事	神奈川県 横浜市	800	174.200	2			'22年2月～'22年5月	泥濃式推進工
九州地方整備局 都城	宮崎10号太郎坊地区改良(その3)工事	宮崎県 都城市	900/135 0	131.600	2	玉石混り砂	10～ 22	'22年1月～'22年4月	泥濃式推進工
JR九州 宮崎県東臼杵郡	門川・日向間萩の下踏切水道管布設に 伴う設計他	宮崎県 東臼杵郡	450	22.750	1			'22年1月～'22年2月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
熊本市	西部汚水22号幹線下水道築造工事 (1202工区)に伴う鋼製さや管推進工	熊本県 熊本市	450	54.800	1	砂		'22年2月～'22年4月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	工種
九州旅客鉄道(株) 大牟田市	大牟田・荒尾間 船津踏切付近 下水道管推進工事	福岡県 大牟田市	450	46.000	1	シルト質砂	1	'22年1月～ '22年2月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
始良郡	加治木・錦江間 441k754m 付近他 横断管路新設	鹿児島 県始良郡	450	33.750	1	礫混り砂	3	'22年2月～ '22年3月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
高知市	朝倉3号汚水幹線管渠築造工事(R3-1)	高知県 高知市	650	29.800	1		6	'22年2月～ '22年4月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
九州旅客鉄道KK 筑豊篠栗鉄道事業 部	新飯塚・上三緒間 星野前踏切推進設計他	福岡県 飯塚市	450	61.250	1	砂	8	'22年4月～ '22年5月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
九州旅客鉄道KK 筑豊篠栗鉄道事業 部	筑前山家・原田間下水道管渠設計	福岡県 筑紫野市	650	69.750	1	火山灰質砂	12	'22年3月～ '22年4月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	草野校区下水道管渠布設 (ふれあい農業公園周辺)10工区工事	福岡県 久留米市	300 350	10.550 6.550	1 2	礫混り砂		'22年5月～ '22年5月	鋼製さや管ボーリング式 一重ケーシング方式
福岡市	東区馬出5丁目地内工業用 配水管布設工事	福岡県 福岡市	600	32.300	1	砂	8～10	'22年7月～ '22年8月	泥土圧式推進工
九州旅客鉄道(株) 長崎市	九州新幹線(西九州)長崎駅高架橋他	長崎県 長崎市	450	10.852	1			'22年5月～ '22年6月	鋼製さや管泥水式 パイプリターン
久留米市	青木校区下水道管渠布設 (城島中学校南西)66工区工事	福岡県 久留米市	250	12.000	1	シルト質砂	4	'22年7月～ '22年7月	鋼製さや管 うりん坊
熊本市	南区御幸西1丁目付近(県道田迎木原線) 配水管布設工事	熊本県 熊本市	700	8.720	1	砂混りシルト	1	'22年5月～ '22年6月	鋼製さや管推進工
大分市	公共下水道中央処理区 荏隈1号汚水幹線外雨水施設工事	大分県 大分市	250	421.000	11	粗石混り 礫質土	9	'22年6月～	泥土圧式 スリムアーク
久留米市	犬塚校区下水道管渠布設 (三潞中学校周辺)43工区工事	福岡県 久留米市	300	167.600	3	礫混り シルト質砂	10	'22年6月～ '22年7月	泥土圧式 ラムサスS
福岡市	七隈(荒江団地)外地区下水道築造工事	福岡県 福岡市	550/800 400/600	13.690 13.690	3 3	礫混り シルト質砂	3～10		鋼製さや管推進工 ベビーモール
熊本市	熊本市宅地液状化防止事業(近見地区) 対策工事(その11)	熊本県 熊本市	310	638.374	11				レジェンドパイプ工法
福岡市	博多区吉塚本町地内工業用 配水管布設工事	福岡県 福岡市	600	20.250	1				泥土圧式 ラムサス