



推進工事 施工経歴書

< 第18期 >

株式会社 エントプラ

〒810-0001

福岡市中央区天神3丁目10-32

TEL : (092)-406-9841 / FAX : (092)-406-9851

E-mail info@entpr.co.jp

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	方式	機種
宮若市	鶴田(向村1工区)地区汚水管築造工事	福岡県宮若市	300/200	3.300	1	不植物混り粘土	2	2021/10~2022/3	鋼製さや管推進工	ベビーモール
諫早市役所	栗面地区汚水管渠工事(R3-3工区)推進工	長崎県諫早市	400/150	9.250	1	礫・玉石土	30	2021/10~2021/11	鋼製さや管推進工	ベビーモール
都城市役所	建設R3第26号 川東浄水場系吉尾水源地(2工区)導水管布設工事	宮崎県都城	500	25.500	1	火山灰質粘性土	1	2021/12~2022/1	鋼製さや管ホ-リング方式	CBM
諫早市役所	小川地区汚水管渠工事(R3-1工区)	長崎県諫早市	450/150	82.100	2	強風化安山岩	16	2021/11~2022/7	鋼製さや管泥水式推進	パイブリターン
佐賀県 農林水産部	佐賀西部広域地区県営かんがい排水事業工事(管水路工)	佐賀県小城	800	60.400	1	礫混り砂	20	2021/12~2022/3	鋼製さや管推進工	パイブリターン
鹿児島市	汚水管路改良工事(その20)	鹿児島県鹿児島市	450	49.420	2	シルト混り細砂	5	2021/11~2022/3	泥水式推進工	パイブリターン
始良市役所	重富水道施設工事(導・配水管3工区)	鹿児島県始良市	450	15.650	1	シルト混り砂	1	2021/11~2022/1	鋼製さや管推進工	パイブリターン
始良市役所	重富水道施設工事(導・配水管4工区)	鹿児島県始良市	450	6.250	1	砂質土	8	2021/11~2022/1	鋼製さや管推進工	パイブリターン
横浜市水道局 南部方面工事課	根岸線口径500mm配水管敷設替工事	神奈川県横浜市	800	101.000 73.200	1 1	硬質土 砂質土	62 22	2022/2~2022/8	泥濃式推進工	超泥水加圧推進
九州地方整備局 宮崎河川国道事務所	宮崎10号太郎坊地区改良(その3)工事	宮崎県都城	900 1350	65.800 65.800	1 1	砂礫土	27	2021/12~2022/6	泥濃式推進工	ラムサス 超泥水加圧推進
九州旅客鉄道(株)	門川・日向間萩の下踏切水道管布設に伴う設計他	宮崎県東臼杵郡	450	22.750	1	砂礫土	24	2021/12~2022/2	泥水式推進工	パイブリターン
熊本市	都市計画事業 西部汚水22号幹線下水道築造工事 (1202工区)に伴う鋼製さや管推進工	熊本県熊本市	450/250	54.800	1	砂質土	12	2022/1~2022/3	鋼製さや管推進工	パイブリターン
JR九州	大牟田・荒尾間船津踏切付近下水道管推進工	福岡県大牟田市	450	45.000	1	礫混り砂	30	2021/12~2022/2	鋼製さや管推進工	パイブリターン
JR九州	加治木・錦江間441k754m付近横断管路新設	鹿児島県始良市	450	33.750	1	礫混り砂	3	2022/1~2022/3	鋼製さや管推進工	パイブリターン
高知市上下水道局	朝倉3号汚水幹線管渠築造工事(R3-1)	高知県高知市	650	29.800	1	粗石混り土	27	2022/2~2022/4	鋼製さや管推進工	パイブリターン
九州旅客鉄道(株)	新飯塚・上三緒間星野前踏切管路新設	福岡県飯塚市	450/200 350/200	61.250 7.25	1 1	砂・粘土	8	2022/3~2023/5	鋼製さや管推進工 取付管推進工ホ-リング方式	パイブリターン ベビーモール
JR九州	筑前山家・原田間63k480付近下水道管渠推進他	福岡県筑紫野市	650	69.750	1	シルト粘土砂	8	2022/2~2022/7	鋼製さや管推進工	パイブリターン
久留米市企業局 上下水道部下水道整備課	草野校区下水道管渠布設(ふれあい農業公園周辺)10工区工事	福岡県久留米市	350/200	17.100	2	礫混り砂	10	2022/4~2022/5	鋼製さや管ホ-リング方式	ベビーモール
福岡市水道局配水部 中部管整備課	東区馬出5丁目地内工業用配水管布設工事	福岡市東区	600	32.330	1	砂質土A	13	2022/4~2022/10	泥濃式推進工	ラムサス
九州新幹線建設局	九州新幹線(西九州)、長崎駅高架橋他工事	長崎県長崎市	450/150	10.825	1	砂岩	5	2022/5~2022/6	鋼製さや管推進工	パイブリターン
久留米市企業局 上下水道部下水道整備課	青木校区下水道管渠布設(城島中学校南西)66工区工事	福岡県久留米市	250	15.750	3	粘性土	3	2022/4~2022/11	取付管推進工 ホ-リング方式	うりん坊
熊本市上下水道局 水道整備課	南区御幸西1丁目付近(県道田迎木原線)配水管布設工事に伴う推進工	熊本県熊本市	700	8.700	1	砂混りシルト	1	2022/4~2022/7	鋼製さや管推進工	ベビーモール
大分市上下水道局 下水道整備課	公共下水道中央処理区 荏隈1号汚水幹線外汚水雨水施設工事	大分県大分市	250	421.100	11	礫混り粗砂	8~12	2022/6~2022/11	小口径泥土圧推進工	スリムアーク
久留米市企業局 上下水道部下水道整備課	犬塚校区下水道管渠布設(三瀬中学校周辺)43工区工事	福岡県久留米市	300	169.600	3	砂礫土	2~9	2022/4~2022/11	泥濃式推進工	ラムサス
福岡市	七隈(荒江団地)外地区下水道築造工事	福岡市南区	550 800 800	8.100 1.550 4.040	1 1 1	砂	17	2022/5~2023/3	鋼製さや管ホ-リング方式	ベビーモール
熊本県	熊本市宅地液状化防止事業(近見地区)対策工事(その11)工事	熊本県熊本市	350	369.488	7	砂	10	2022/6~2022/11	集水管設置工	レジェンド
福岡市水道局配水部 中部管整備課	博多区吉塚本町地内工業用配水管布設工事	福岡市博多区	600	20.250	1	粘土混り砂	6	2022/5~2022/9	小口径泥土圧推進工	ラムサス
大分市上下水道局	公共下水道中央処理区大石町9176-2号線雨水施設工事	大分県大分市	1200	260.280	2	砂質土	3	2022/5~2023/2	泥濃式推進工	ツーウェイ

発注者	工事名	施工場所	管径 (mm)	推進延長 (m)	スパン 数	土質	N値	工期	方式	機種
熊本県	第二原水工業団地企業誘致環境整備(下水)(推進その2)工事	熊本県 熊本市	900	290.270	2	赤ボク	3	2022/6~2023/1	泥濃式推進工	超泥水加圧推進
熊本県	第二原水工業団地企業誘致環境整備(下水)(推進その4)工事	熊本県 熊本市	900	406.960	2	火山灰質 粘性土	6	2022/6~2023/3	泥濃式推進工	SSモールド
熊本県	第二原水工業団地企業誘致環境整備(下水)(推進その5)工事	熊本県 熊本市	900	673.070	3	砂礫土	30	2022/6~2023/2	泥濃式推進工	ラムサス
JR九州	長者原・酒殿菅松浦踏切付近下水道管推進詳細設計他	福岡県 糟屋郡	650	41.750	1	砂礫土	50	2022/10~2023/1	鋼製さや管推進工	パイブリターン
遠賀郡水巻町役場	立屋敷地内管渠築造(1工区)	福岡県 遠賀郡	450	41.238	1	砂質シルト	1	2022/8~2022/9	鋼製さや管推進工	パイブリターン
久留米市企業局 上下水道部下水道整備課	船越校区下水道管渠布設(船越小学校南西)75工区工事	福岡県 久留米市	350 500	3.320 11.370	1 2	砂礫土	40	2022/8~2023/5	鋼製さや管ホ-リング方式	DRM
久留米市企業局 上下水道部下水道整備課	三瀬・犬塚校区下水道管渠布設(三瀬中学校周辺)51工区工事	福岡県 久留米市	200 350/200 350/150	103.100 4.975 5.975	1 1 1	シルト質砂	3	2022/4~2023/1	小口径泥土圧推進工 鋼製さや管ホ-リング方式	ラムサスS うりん坊
福岡市道路下水道局 建設部東部下水道課	福工大・九産大前間雨水管新設	福岡市 東区	900	221.930	1	風化片岩	50以上	2022/3~2022/10	泥濃式推進工	ラムサス
福岡市水道局配水部 中部管整備課	東区馬出6丁目地内工業用配水管布設工事	福岡市 東区	600/400	122.300	1	粘土混り 砂A	3	2022/8~2023/3	小口径泥土圧推進工	ラムサス
福岡県南広域 水道企業団	大牟田系第二送水管布設第2工区(その2)工事	福岡県 筑後市	1000	35.325	1	砂礫土	15	2022/10~2022/12	泥濃式推進工	超泥水加圧推進
福岡県南広域 水道企業団	大牟田系第二送水管布設第2工区(その11)工事	福岡県 筑後市	1000	37.980	1	砂礫土	15	2022/9~2022/12	泥濃式推進工	SSモールド
諫早市上下水道局 下水道課	津久葉第7号汚水幹線布設工事(R4-1工区)	長崎県 諫早市	1000	135.190	1	風化砂岩	15	2022/8~2023/3	泥水式推進工	DHユニコーン
久留米市企業局 上下水道部下水道整備課	金島校区下水道管渠布設(西鉄金島駅南西)32工区工事	福岡県 久留米市	250 250	55.250 51.800	1 2	粘性土	4	2022/7~2023/3	小口径泥土圧推進工 オーガ方式推進工	アイアンモールド
久留米市企業局 上下水道部下水道整備課	水分校区下水道管渠布設(田主丸小学校北東)71工区工事	福岡県 久留米市	450/150	51.100	1	砂礫土	50	2022/8~2022/10	鋼製さや管泥水式	パイブリターン
東京都下水道局	練馬区旭町二丁目、豊島区長崎六丁目付近枝線工事	東京都 練馬区	1000	238.850	2	シルト	45	2022/8~2024/3	泥濃式推進工	超泥水加圧推進 ツ-ウェイ
福岡市道路下水道局	福岡(赤坂一丁目外)地区下水道築造工事	福岡市 中央区	600	7.900	1	細粒砂岩	50以上	2022/8~2023/3	鋼製さや管推進工	ベビーモールド
熊本県	熊本市宅地液状化防止事業(近見地区)対策工事(その10)工事	熊本県 熊本市	400	2.493	1	砂	5	2022/7~2023/1	鋼製さや管推進工	ベビーモールド
日南市	吾田配水池系基幹配水耐震化工事	宮崎県 日南市	800	25.500	1	砂礫土	50	2022/8~2022/11	鋼製さや管推進工	パイブリターン
春日井市 建設課 河川排水課	庄名地区管渠築造工事	愛知県 春日井市	450	25.985	1	砂礫土	50	2022/8~2023/1	鋼製さや管推進工	パイブリターン
福岡市水道局 配水部西部管整備課	南区市崎1丁目地内φ800mm配水管布設工事	福岡市 南区	1000	23.056	1	頁岩	40	2022/9~2023/3	泥土圧推進工	アイアンモールド
久留米市都市開発部 河川課	鳥飼校区金丸5号雨水幹線管渠布設工事	福岡県 久留米市	1200	378.813	1	シルト質 粘性土	7	2023/4~2023/8	泥濃式推進工	超泥水加圧推進